

## 附件9

## 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2020年7月2日

报告名称	2019年国有资本经营预算对云南出版集团增加注资绩效评价报告	
省级预算部门 (单位)	云南出版集团有限责任公司	中介机构 中环建（北京）工程管理有限公司
部门（单位）意见	中介机构采纳意见	
出版集团申报国有资本经营预算时，是按照集团2019年投资计划进行申报，项目在实施过程中由于政府规划调整、学校规划变更等原因，我们会根据情况变化做适当调整，但项目实施主体不变、建设内容不变、投资规模不变。“茨坝云上乡愁书院”、“云南师大附属润城学校校园书店”、“官渡区职中校园书店”等项目就属于此情况，	不采纳。问题所指的是核心是预算安排时对拟实施项目准备的科学性不足，以致变更了实施对象。	
石林一中校园书店项目在贵公司进点前已完工并验收（附验收材料）；“晋城镇云上乡愁书院”项目和“云南师范大学实验中学校园书店”项目完工后由于受疫情影响暂未验收；昆十四中校园书店项目正在施工并即将完工。	采纳。已在有关统计中剔除“石林一中校园书店”未验收的情况。	
楚雄永仁拆除重建综合楼项目已严格按照《云南新华书店集团投资管理办法》进行立项，立项文号：云出集复[2018]30号、云新集复[2018]42号。目前项目即将完工，项目前期工作及立项审批工作程序规范。	采纳。已将问题描述为：楚雄永仁拆除重建综合楼项目因前期设计方案变更等原因耽搁，项目未完成建设。	
楚雄图书发行网点于2018年完成项目立项（云出集复[2018]30号）。目前项目正在施工中，国有资金已全部用于支付项目工程款。	不采纳。问题所指的是核心主要是规划审批滞后等原因，项目未完成建设。	

部门（单位）意见	中介机构采纳意见
<p>泸西古县城“云上乡愁书院”未完工原因是由于政府规划调整，导致项目滞缓。目前项目已完成前期工作，财政扶持资金已全部使用完毕。</p>	<p>不采纳。反馈意见与实地评价情况一致。</p>
<p>麻栗坡“国门书社”项目于2020年6月完工，目前正在进行验收前准备工作。</p>	<p>不采纳。反馈意见与实地评价情况一致。</p>
<p>“云南师范大学附属易门中学校园书店”预算资金增加是由于学校调整规划，项目地点由二楼更换至一楼原物理实验室，需对原实验室设备进行拆除并增加消防施工导致预算增加。</p>	<p>不采纳。反馈意见与实地评价情况一致。</p>
<p>云南出版印刷集团有限责任公司2019年9月23日接到出版集团下拨资金后，积极组织机器设备前期选型、考察、调研，后因疫情影响招标工作延后。项目于2020年3月26日发布公开招标公告；2020年4月23日发布中标通知书，随后签订购销合同，2020年5月20日开始支付第一笔设备款，5月份共支付10003380元，6月份支付9723960元，共计支付19727340元。</p>	<p>不采纳。反馈意见与实地评价情况一致。实地评价已将评价标准截至时间调整为2020年4月30日，在评价截止日前，项目确未验收。</p>
<p>云南新华书店集团公司和云南出版集团物流有限责任公司的部分项目建设周期超过一年，按规划分期进行。2019年云南新华书店集团公司和云南出版集团物流有限责任公司均有新增就业岗位，云南新华书店集团新增就业93人，云南出版集团物流有限责任公司新增就业43人</p>	<p>部分采纳。已在“新增就业岗位完成率”指标相应调增分值，但因所提供的部分资料签章不全，未完全认可采纳。</p>